

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 สายจากอ่างเก็บน้ำ - เขาพริก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 10 มี.ค – 24 พ.ค 2568 |
| 2 | จุดสูบน้ำประปาบ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 บริเวณคลองอีสานเขียว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 11 ก.พ – 31 มี.ค 2568 |
| 3 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 155,000 | 154,000 | 1,000 | กองช่าง | 27 ก.พ. – 13 เม.ย 2568 |
| 4 | ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 245,000 | 244,000 | 1,000 | กองช่าง | 14 มี.ค – 28 เม.ย 2568 |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสมร สอจันทิก - บ้านนางสุนทร ประกอบผล | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 120,000 | 119,000 | 1,000 | กองช่าง | 7 มี.ค – 21 พ.ค 2568 |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนางคำม่วง เฝียนอก – บ้านนายบุญเลิศ โภฏสูงเนิน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 299,000 | 1,000 | กองช่าง | 7 มี.ค – 21 พ.ค 2568 |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สายคุ้มซบเจริญ -วัดเขาพระนั่ง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 27 ก.พ – 13 พ.ค 2568 |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายคร้วระเปียบุญ – บ้านนายสำเร็จ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 270,000 | 269,000 | 1,000 | กองช่าง | 6 มี.ค – 20 พ.ค 2568 |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ แยกพุดซา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 210,000 | 209,000 | 1,000 | กองช่าง | 6 มี.ค – 20 พ.ค 2568 |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 สายหน้าวัดโคกรวก - บ้านนายสัญญา เพื่อองสูงเนิน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 430,000 | 429,000 | 1,000 | กองช่าง | 27 ก.พ – 13 พ.ค 2568 |
| 11 | ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านบ้านดงลำไย หมู่ที่ 8 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 18 เม.ย – 2 มิ.ย 2568 |
| 12 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านซับชุมพล หมู่ที่ 9 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 155,000 | 154,000 | 1,000 | กองช่าง | 27 ก.พ. – 13 เม.ย 2568 |
| 13 | ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 380,000 | 379,000 | 1,000 | กองช่าง | 16 พ.ค – 30 ก.ค. 2568 |
| 14 | ก่อสร้าง คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้าน นายสมศักดิ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 150,000 | 149,000 | 1,000 | กองช่าง | 26 ธ.ค 67- 11 มี.ค 2568 |
| 15 | ก่อสร้าง คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านหนองไผ่พัฒนา - บ้านเกตุทิพย์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 370,000 | 369,000 | 1,000 | กองช่าง | 26 ธ.ค 67- 11 มี.ค 2568 |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| 16 | ก่อสร้าง คลส. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายบ้านนายอดุลย์ โตกพุดซา - บ้านซั้มชุมพล | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 10 มี.ค - 24 พ.ค 2569 |
| 17 | ก่อสร้าง คลส. บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 สายคุ้มคลองดินดำ - คุ้มบ้านนา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 29 เม.ย - 13 ก.ค 2568 |
| 18 | ก่อสร้าง คลส. บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14 สายร้านกระแตพาณิชย์ - คุ้มซั้มเจริญ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 390,000 | 389,000 | 1,000 | กองช่าง | 13 มี.ค - 27 พ.ค 2568 |
| 19 | ก่อสร้าง คลส. บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายบ้านนางปลาจรงเรียน - บ้านนางยง นิยมการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 7พ.ค - 21 ก.ค 2568 |
| 20 | ก่อสร้างถนน คลส. สายหน้าสำนักงาน อบต.หนองหญ้าขาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 217,000 | 216,000 | 1,000 | กองช่าง | 26 ธ.ค. 2567- 11 มี.ค 2568 |
| 21 | ก่อสร้างซั้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200,000 | 199,000 | 1,000 | กองช่าง | 1 ก.ย - 15 พ.ย 2568 |
| 22 | ก่อสร้างถนน คลส. บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านดงลำไย - บ้านวะยาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400,000 | 400,000 | 0 | กองช่าง | 15 พ.ค - 29 ก.ค 2568 |
| 23 | จัดทำที่จอดรถผู้พิการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 10,000 | กองช่าง | ยกเลิกดำเนินการ |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการ ดำเนินการ | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินงาน |
|-------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 24 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงลำไย สายบ้านนายชัยวัฒน์ หารยางนอก - บ้านเวยาว | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 400,000 | 313,000 | 87,000 | กองช่าง | 15 พ.ค. -29 ก.ค 2568 |
| 25 | ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านซับชุมพล หมู่ที่ 9 สายไร่นายเจริญ จุดจันทัก - ไร่นางหม่อม ทึกขุนทด | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 400,000 | 389,000 | 11,000 | กองช่าง | 15 ม.ค. - 16 มี.ค. 2568 |
| 26 | ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทองลา - บ้านหนองไผ่พัฒนา | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 15 ม.ค. - 16 มี.ค. 2568 |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 สาย สาย 1 ซอยบ้านนางแย้ม ยืนยง สาย 2 สายบ้านนางบังอร แคะมะดัน - นายวิจิต เกนขุนทด | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 26ธ.ค 2567 - 11 มี.ค. 2568 |
| 28 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14 สายนายสมบูรณ์ ศูนย์กลาง - คุ่มซับเจริญ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 9 ม.ค. - 25 มี.ค 2568 |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 สายบ้านหนอง ไผ่ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 480,000 | 480,000 | 0 | กองช่าง | 6 ม.ค. - 22 มี.ค 2568 |
| 30 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านซับชุมพล หมู่ที่ 9 | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 120,000 | 119,000 | 1,000 | กองช่าง | 10 ม.ค - 9 ก.พ. 2568 |
| 31 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 บริเวณศาลาประชาคม | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 434,000 | 433,000 | 1,000 | กองช่าง | 9 ม.ค. - 25 มี.ค 2568 |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการ ดำเนินการ | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินงาน |
|-------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 32 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 สระประปาหมู่บ้าน | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 240,000 | 235,000 | 5,000 | กองช่าง | 28 ก.พ - 14 เม.ย 2568 |
| 33 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 อ่างโกรกไม้แดง | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 70,000 | 69,000 | 1,000 | กองช่าง | 6 ก.พ. - 8 มี.ค 2568 |
| 34 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 สระประปาหมู่บ้าน | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 126,000 | 125,000 | 1,000 | กองช่าง | 6 ก.พ. - 8 มี.ค 2568 |
| 35 | ปรับปรุงฝายน้ำล้น บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 บริเวณคลอง อีสานเขียว | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 21,000 | 21,000 | 0 | กองช่าง | 6 ก.พ. - 8 มี.ค 2568 |
| 36 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 สายจากศาลาประชาคม - คลองอีสานเขียว | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 130,000 | 129,000 | 1,000 | กองช่าง | 28 ก.พ - 14 เม.ย 2568 |
| 37 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 สายคุ้มบ้านนา | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 400,000 | 399,000 | 1,000 | กองช่าง | 9 ม.ค - 25 มี.ค 2568 |
| 38 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายซอย วัดป่าบุญมี | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 460,000 | 459,000 | 1,000 | กองช่าง | 26 ธ.ค 2567- 11 มี.ค |
| 39 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายวัดบ้านหนองไผ่ - คุ้มสัมฤทธิ์ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | 460,000 | 459,000 | 1,000 | กองช่าง | 7 พ.ค - 21 ก.ค. 2568 |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 40 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายซอยหลังร้านแอมวีสตูด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 108,000 | 107,000 | 1,000 | กองช่าง | 7 พ.ค – 21 ก.ค. 2568 |
| 41 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองหญ้าขาว - บ้านลำบ้านใหม่ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 490,000 | 489,000 | 1,000 | กองช่าง | 13 มี.ค – 27 พ.ค. 2568 |
| 42 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 108,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 108,000 | กองช่าง | ยกเลิกดำเนินการ |
| 43 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลำไย หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 447,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 447,000 | กองช่าง | ยกเลิกดำเนินการ |
| 44 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายนายสนั่น กล้าสูงเนิน - บ้านหนองไทร ต.หนองน้ำใส | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 475,000 | 474,000 | 1,000 | กองช่าง | 7 พ.ค – 21 ก.ค. 2568 |
| 45 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 80,000 | 70,000 | 1,000 | สำนักปลัด | 26 พ.ค. 68 |
| 46 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้พิการ ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 50,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 50,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |
| 47 | เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 20,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 48 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 20,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |
| 49 | โครงการคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 20,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |
| 50 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.หนองหญ้าขาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200,000 | 160,000 | 40,000 | กองการศึกษา | 11 ม.ค 2568 |
| 51 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000 | 55,000 | 45,000 | สำนักปลัด | 9 – 10 ก.ย 2568 |
| 52 | โครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 800,000 | 750,000 | 50,000 | สำนักปลัด | 26 มี.ค 2568 |
| 53 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 100,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 100,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |
| 54 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 150,000 | 100,000 | 50,000 | กองการศึกษา | 13 เม.ย 2568 |


รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 55 | โครงการร่วมใจปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10,000 | 2,000 | 8,000 | สำนักปลัด | 20 มิ.ย 2568 |
| 56 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 20,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |
| 57 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50,000 | 40,000 | 10,000 | สำนักปลัด | ม.ค - เม.ย 2568 |
| 58 | ฝึกอบรม//ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 50,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 50,000 | สำนักปลัด | ยกเลิกดำเนินการ |
| 59 | ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50,000 | 25,000 | 25,000 | สำนักปลัด | 28 ก.พ 2568 |
| 60 | เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ำในเด็กวัยเรียน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30,000 | 30,000 | 0 | สำนักปลัด | 22 มี.ค 2568 |

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 61 | ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองหญ้าขาว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 30,000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | 30,000 | กองการศึกษา | ยกเลิกดำเนินการ |
| 62 | โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในเขต อบต. หนองหญ้าขาว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | 1-15 ส.ค 2568 |

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

นายพนคร ศิริสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



(นางเอมอร มะโนมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว