

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองไผ่ - โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่	400,000			✓			กองช่าง	
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 สายคลองอีสานเขียว	400,000		✓				กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายถนนลาดยาง - บ้านนาย พงษ์ศักดิ์ ทองลา	300,000			✓			กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายซอยบ้านนางวราภรณ์ เชื้อพันธ์	98,000			✓			กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนางวันเพ็ญ ตาบ้านดู-นายชานนท์ หล่าจันทิก	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสมศักดิ์ แสพลกรัง - คุ่มซั้วเจริญ	400,000			✓			กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายคุ่มลาว	400,000			✓			กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางประมวล บัวพรม – นายด้วง เลลา	400,000			✓			กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านซั้วชุมพล หมู่ที่ 9 สายทางหลวงชนบท-บ้านนายสุบิน	360,000			✓			กองช่าง	
10	ปรับปรุงระบบประปา บ้านซั้วชุมพล หมู่ที่ 9	40,000		✓				กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
11	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ห่าน หมู่ที่ 10 สายสามแยกวัดถ้ำ จำปา - บ้านนายธงชัย กอนสูงเนิน	400,000				✓	-	กองช่าง	
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11	400,000			✓			กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านนายนารี - บ้านนางแกะ	400,000		✓				กองช่าง	
14	ก่อสร้าง คสล. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายบ้าน นายอตุลย์ โตกพุทธา - บ้านซับซุมพล	360,000			✓			กองช่าง	
15	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 สระประปาหมู่บ้าน	40,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13	330,000		✓				กองช่าง	
17	ก่อสร้างท่อลอดถนน บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14 สายคลองอีสานเขียว	108,000			✓			กองช่าง	
18	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14	280,000		✓				กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสระ สามัคคี หมู่ที่ 15 สายทางหลวง ชนบท-นายสมบัติ ฝัะสูงเนิน	400,000			✓			กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคสล. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หหนองหญ้าขาว	92,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
21	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 สายคุ้มบ้านนา	400,000			✓			กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สาย บ้านนางวารภรณ์ เชื้อพันธ์	224,000			✓			กองช่าง	
23	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้าน หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3	179,000			✓			กองช่าง	
24	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน เวยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนาง คำสาร มาตรฐาน – บ้านหนองแวง ต.ดอนเมือง	400,000			✓			กองช่าง	
25	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลำบ้าน ใหม่ หมู่ที่ 5 สายบ้านหนอง หญ้าขาว - บ้านลำบ้านใหม่	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
26	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สาย บ้านนายสมพร - ถนน คสล.	400,000			✓			กองช่าง	
27	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 สายจาก ถนนลาดยาง - ไร่ นายจำลอง	400,000			✓			กองช่าง	
28	ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระน้ำ สาธารณะ บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7	400,000			✓			กองช่าง	
29	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน ดงลำไย หมู่ที่ 8 สายบ้านนาย ชัยวัฒน์ ทารยางนอก - ป่าชุมชน	400,000			✓			กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงลำไย หมู่ที่ 8 สายบ้านนางเข็มทราย - คลองอีสานเขียว	150,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
31	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับชุม พล หมู่ที่ 9 สายบ้านนายหงส์ - บ้านนายสุบิน	300,000			✓			กองช่าง	
32	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านซับ- ชุมพล หมู่ที่ 9 สายบ้านนาย บุญมา - บ้านนางน้อย	99,000			✓			กองช่าง	
33	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ห่าน หมู่ที่ 10 สายบ้านนางแจ้ว ใจมา - โรงงานเหล็ก	73,000			✓			กองช่าง	
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ห่าน หมู่ที่ 10 สายบ้านสามแยก วัดถ้ำจำปา - บ้านนายธงชัย กอนสูงเนิน	340,000			✓			กองช่าง	
35	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านนาย ทองใส - บ้านนายสุนทร	197,000			✓			กองช่าง	



## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายซอย บ้านนายสุข ลี้มกลาง	300,000			✓			กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายบ้าน นายอดุลย์ โดกพุทรา - บ้าน ชัยชุมพล	99,000			✓			กองช่าง	
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายซอยบ้าน นางเพ็ญศิริ	110,000			✓			กองช่าง	
39	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 บริเวณสระน้ำ สาธารณะ	129,000			✓			กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลอง ดินดำ หมู่ที่ 13 สายรอบคลอง อีสานเขียว	198,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
41	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13	240,000			✓			กองช่าง	
42	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14	495,000			✓			กองช่าง	
43	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสระ สามัคคี หมู่ที่ 15 สายทางหลวง ชนบท – บ้านนายสมบัติ ฝั้วสูงเนิน	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
44	อุดหนุนขยายเขตระบบ จำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบล	500,000	✓				304,638	กองช่าง	

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย	20,000			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000		✓				สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการล้างถังสารเคมีและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000			✓			สำนักปลัด	
4	พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ทุกหมู่บ้าน	50,000			✓			สำนักปลัด	
5	ชุมชนร่วมใจด้านภัยไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน	30,000		✓				สำนักปลัด	
6	สร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยในชุมชนทุกหมู่บ้าน	30,000			✓			สำนักปลัด	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	100,000			✓			สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

2.2 แผนงานบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
8	เบี้ยยังชีพคนชรา	10,000,000		✓			5,777,900	สำนักปลัด	
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,000,000		✓			1,183,400	สำนักปลัด	
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	100,000		✓			15,000	สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
11	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบล	100,000			✓			สำนักปลัด	
12	ส่งเสริมกลุ่มสตรี เยาวชน ภายในตำบล	100,000			✓			สำนักปลัด	
13	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	100,000			✓			สำนักปลัด	
14	ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้กับประชาชนผู้ ยากไร้	200,000			✓			สำนักปลัด	
15	จัดหาเครื่องอุปโภคแก่ผู้ ยากไร้ภายในตำบลหนอง หญ้าขาว	100,000			✓			สำนักปลัด	

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม**

**3.1 แผนงานการเกษตร**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการร่วมใจปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	10,000			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	100,000			✓			สำนักปลัด	
3	จัดทำขอบเขตพื้นที่ปกปัก ทรัพยากร	10,000			✓			สำนักปลัด	
4	สำรวจและเก็บรวบรวม ทรัพยากรท้องถิ่น	10,000			✓			สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (หลอด LED)	6,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลี้่วงแวดล้อม

## 3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเทคโนโลยี พลังงานทดแทน(ก๊าซ ชีวภาพ)แบบมีส่วนร่วม	45,000			✓			สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมพัฒนาผู้นำ ชุมชน ต้นแบบพลังงาน	8,500			✓			สำนักปลัด	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการผลิตถ่าน ประสิทธิภาพสูงด้วยเตาเผา ถ่าน 200 ลิตรแบบนอน	14,000			✓			สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเทคโนโลยี พลังงานทดแทน (ตู้อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์)	50,000			✓			สำนักปลัด	



## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ

## 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชนตำบลหนอง หญ้าขาว	600,000		✓				สำนักปลัด	
2	สนับสนุนด้านกลุ่มอาชีพ ทุกหมู่บ้าน	200,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

## 5.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อบต. เคลื่อนที่ ธรรมะรวม ใจ และอำเภอยิ้มเคลื่อน	50,000			✓			สำนักปลัด	
2	สืบสานวัฒนธรรม “ของดี บ้านฉัน”	10,000				✓		สำนักปลัด	
3	อบต. หนองหญ้าขาวสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	100,000			✓			สำนักปลัด	
4	พาเด็กเล็กเข้าวัดเรียนรู้ธรรมะ ตามวัย	10,000			✓			สำนักปลัด	
5	วันเด็กแห่งชาติ อบต.หนอง หญ้าขาว	150,000	✓				143,550	สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

## 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
6	จ้างเหมาจัดทำอาหาร กลางวัน	650,000		✓			196,560	สำนักปลัด	
7	จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	272,000		✓				สำนักปลัด	
8	จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	200,000		✓				สำนักปลัด	
9	นิทรรศการผลงานทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว	20,000			✓			สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและ พนักงานส่วนตำบล	10,000			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม	5,000			✓			สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	5,000			✓			สำนักปลัด	
4	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000			✓			สำนักปลัด	

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)**

**7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน**

**7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000	✓				6,530	สำนักปลัด	
2	ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000			✓			สำนักปลัด	
3	สำรวจฝักระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	5,000			✓			สำนักปลัด	
4	ฝักระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ำในเด็กวัยเรียน	10,000			✓			สำนักปลัด	
5	ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว	5,000			✓			สำนักปลัด	
6	หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว	400,000		✓			206,720	สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.2 แผนงานสร้างของความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	พัฒนาศักยภาพแกนนำ กลุ่มสตรีเพื่อช่วยเหลือ ชุมชน	10,000			✓			สำนักปลัด	
2	ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน ศักยภาพความเข้มแข็ง ชุมชน	5,000			✓			สำนักปลัด	
3	นิทรรศการภูมิคุ้มกันยา เสพติดในเด็กและเยาวชน	5,000			✓			สำนักปลัด	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	10,000	✓				5,000	สำนักปลัด	
5	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองหญ้าขาว	200,000			✓			สำนักปลัด	

