

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว	100,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	50,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	50,000	11 – 17 เม.ย.68			✓	27,765
4	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟ ป่า	50,000	28 ก.พ. 68			✓	20,000
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	50,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
6	โครงการฝึกอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพการ บริหารงานให้แก่ ส.อบต. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำ ชุมชน พนักงานส่วนตำบล	400,000	14 – 19 มี.ค. 68			✓	300,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว	800,000	26 – 28 มี.ค. 68			✓	700,000
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	11 มี.ค. 68			✓	180,000
9	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหนองหญ้าขาว	400,000	15 ก.พ. – 2 มี.ค. 68			✓	350,000
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 สายจากอ่างเก็บน้ำ – เขาพริก	400,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
11	โครงการขุดสระน้ำประปาบ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 บริเวณคลองอีสานเขียว	400,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
12	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3	155,000	27 ก.พ. – 13 เม.ย. 68			✓	154,000
13	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3	245,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 สายนางสมร สอจันติก – นางสุนทร ประกอบผล	120,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 สายนางคำม้วน เพียนอก – นายบุญเลิศ โกฏิสงเนิน	300,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สายคุ้มชัยเจริญ – วัดเขาพระนั่ง	400,000	27 ก.พ. – 13 พ.ค. 68		✓		399,000
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายศรีวัชรเปียง บุญ – บ้านนายสำเริง	270,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายซอยบ้านนาง สัมฤทธิ์ แสงพุดชา	210,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 สายหน้าวัดโคกรวก – บ้านนายสัญญา เพื่องสงเนิน	430,000	27 ก.พ. – 13 พ.ค. 68		✓		429,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านดงลำไย หมู่ที่ 8	400,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
21	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านซับชุม พล หมู่ที่ 9	155,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
22	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10	380,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านนาย สมศักดิ์	150,000	26 ธ.ค. 67 – 11 มี.ค. 68			✓	149,000
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านหนอง ไผ่พัฒนา – บ้านเกตุพิพย์	370,000	26 ธ.ค. 67 – 11 มี.ค. 68			✓	269,000
25	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายบ้านนาย อดุลย์ โตกพุดซา – บ้านซับชุมพล	400,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13 สายคุ้มคลองดิน ดำ – คุ้มบ้านนา	400,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14 สายร้าน กระแตพานิชย์ – คุ้มซับเจริญ	390,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายบ้าน นางปลา จงเรียน – บ้านนางยง นิยมการ	400,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสำนักงาน อบต.หนองหญ้าขาว	217,000	26 ธ.ค. 67 – 11 มี.ค. 68			✓	216,000
30	โครงการก่อสร้างขั้วประตู่ทางเข้าองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว	200,000	เดือน ก.ค. 2568	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ธรรมะรวมใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่	30,000	เดือน ส.ค. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
32	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าว สุรนารีร่วมกับอำเภอสี่คิ้ว	30,000	23 มี.ค. 68			✓	20,000
33	โครงการ อบต.หนองหญ้าขาวสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	150,000	13 เม.ย. 2568	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
34	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย	30,000	เดือน เม.ย. 68	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
35	โครงการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว	20,000	เดือน เม.ย. 68	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
36	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	400,000	15 พ.ย. 67			✓	300,000