

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองไผ่ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองไผ่	กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ทาง	400,000			✓			กองช่าง	
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนน กราด หมู่ที่ 2 สายคลองอีสาน เขียว	กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. สูง 2 ม.	400,000		✓				กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง หญ้าขาว หมู่ที่ 3 สาย ถนนลาดยาง – บ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทองลา	กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ทาง	300,000			✓			กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง หญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายซอยบ้าน นางวารากรณ์ เชื้อพันธ์	กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ทาง	98,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน วะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้าน นางวันเพ็ญ ตาบ้านคู- นายชานนท์ หล่าจันทิก	กว้าง 5 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ ทาง	400,000			✓			กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสมศักดิ์ แส พลกรัง - คุ่มซำเจริญ	กว้าง 5 ม. ยาว 980 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก 490 ลบ.ม. ปริมาตรดินเสริม 750 ลบ.ม.	400,000			✓			กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน มอดินแดง หมู่ที่ 6 สาย คุ่มลาว	กว้าง 5 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม.	400,000			✓			กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โคกรวก หมู่ที่ 7 สายบ้าน นางประมวล บัวพรหม - นายด้วง เลลา	กว้าง 5 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ ทาง	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
9	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับสนุมพล หมู่ที่ 9 สายทางหลวงชนบท- บ้านนายสุบิน	ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ทาง	360,000			✓			กองช่าง	
10	ปรับปรุงระบบประปา บ้านซับสนุมพล หมู่ที่ 9	วางท่อเมนประปา ท่อPVC ชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาดØ 2นิ้ว จำนวน 312 ม.	40,000		✓				กองช่าง	
11	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 สายสามแยกวัดถ้ำ จำปา - บ้านนายงชัย คอนสูงเนิน	ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. มีหู ช้าง 150 ตร.ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 562 ตร.ม.พร้อมกลบไหล่ทาง	400,000				✓	-	กองช่าง	
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11	รางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิดเหล็ก 65 ม. ราง ระบายน้ำสำเร็จรูป 136 ม. ความยาวทั้งหมด 201 ม.	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
13	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านหนองไผ่ พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านนายนารี - บ้าน นางแกะ	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.65 ม. ปริมาตร ดินเสริม 780 ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเท ลีนดาดคอนกรีต	400,000		✓				กองช่าง	
14	ก่อสร้าง คสล. บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายบ้าน นายอดุลย์ โตกพุทธา - บ้าน ซำชุมพล	ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	360,000			✓			กองช่าง	
15	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. บ้านคลองดิน ดำ หมู่ที่ 13 สระ ประปาหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 1 ม. จำนวน 2 แฉกๆ ละ 7 ท่อน พร้อมเท ลีนดาดคอนกรีต	40,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านคลอง ดินดำ หมู่ที่ 13	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดØ 0.80 ม. จำนวน 98 ท่อน พร้อม บ่อคอนกรีต 10 บ่อ กลบ ดินหลังท่อให้เรียบร้อย	330,000		✓				กองช่าง	
17	ก่อสร้างท่อลอดถนน บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ 14 สายคลอง อีสานเขียว	วางท่อระบายน้ำคสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 1 ม. จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน พร้อม เทลาดาดคอนกรีต เท คอนกรีตถนน 25 ตร.ม.	108,000			✓			กองช่าง	
18	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคลองยาง พัฒนา หมู่ที่ 14	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาดØ 3 นิ้ว จำนวน 1,400 ม. พร้อมต่อระบบ ท่อให้เรียบร้อย	280,000		✓				กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
19	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายทางหลวง ชนบท-นายสมบัติ ผัวะสูงเนิน	กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	400,000			✓			กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองหญ้าขาว	กว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 156 ตร.ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	92,000			✓			กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2 สายคุ้มบ้านนา	กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
22	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3 สายบ้านนาง วรารักษ์ เชื้อพันธ์	ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ หินคลุก 150 ลบ.ม. ปริมาตรดิน เสริม 800 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน	224,000			✓			กองช่าง	
23	ก่อสร้างฝารางระบาย น้ำ บ้านหนองหญ้า ขาว หมู่ที่ 3	ฝापิดรางระบายน้ำเหล็ก กว้าง 0.50 ม. ยาว 1 ม. จำนวน 70 ม. รั้วฝารางระบายน้ำเดิมออก พร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำใหม่	179,000			✓			กองช่าง	
24	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านวะยาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนาง คำสาร มาตร – บ้าน หนองแวง ต.ดอนเมือง	กว้าง 5 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.70 ม. ปริมาตรดินเสริม 3,080 ลบ.ม. วางท่อคสล. ขนาดØ 1 ม. จำนวน 7 ท่อน วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน	400,000			✓			กองช่าง	



## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
25	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 สาย บ้านหนองหญ้าขาว - บ้านลำบ้านใหม่	กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 650 ตร.ม. พร้อมกลบ ไหล่ทาง	400,000			✓			กองช่าง	
26	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมพร - ถนน คสล.	ถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.	400,000			✓			กองช่าง	
27	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกรวก หมู่ที่ 7 สายจากถนนลาดยาง - ไร่นายจำลอง	กว้าง 5 ม. ยาว 720 ม. หนา 0.70 ม. ปริมาตรดินเสริม 2,880 ลบ.ม. วางท่อคสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน	400,000			✓			กองช่าง	
28	ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบ สระน้ำสาธารณะ บ้านโคก รวก หมู่ที่ 7	ล้อมรั้วลวดหนามเสา คสล. ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 ม. ความ ยาวรั้วลวดหนาม 200 ม.	400,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
29	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านดงลำไย หมู่ที่ 8 สาย บ้านนายชัยวัฒน์ ทารยาง นอก - ป่าชุมชน	ถนนดินยกระดับ กว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. หน้า 0.50 ม. ปริมาตรดินเสริม 1,625 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาดØ 1 ม. จำนวน 10 ท่อน	400,000			✓			กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดง ลำไย หมู่ที่ 8 สายบ้านนาง เข็มทราย - คลองอีสาน เขียว	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม.	150,000			✓			กองช่าง	
31	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ชัยชุมพล หมู่ที่ 9 สายบ้าน นายหงส์ - บ้านนายสุบิน	กว้าง 5 ม. ยาว 96 ม. หน้า 0.15 ม.	300,000			✓			กองช่าง	
32	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชัย ชุมพล หมู่ที่ 9 สายบ้านนาย บุญมา - บ้านนางน้อย	กว้าง 5 ม. ยาว 215 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรหิน คลุก 161 ลบ.ม.	99,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
33	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองห่าน หมู่ที่ 10 สาย บ้านนางแจ้วใจมา - โรงงานเหล็ก	กว้าง 4 ม. ยาว24 ม. หน้า 0.15 ม. หูช้าง 25 ตร.ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 121 ตร. ม.	73,000			✓			กองช่าง	
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองห่าน หมู่ที่ 10 สาย บ้านสามแยกวัดถ้ำจำปา - บ้านนายธงชัย กอนสูงเนิน	กว้าง 4 ม. ยาว103 ม. หน้า 0.15 ม. หูช้าง150 ตร.ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 562 ตร. ม.	340,000			✓			กองช่าง	
35	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายบ้านนายทองใส - บ้าน นายสุนทร	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว62 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 ตร. ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	197,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
36	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11 สายซอย บ้านนายสุข ลี้มกลาง	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 320 ตร. ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	300,000			✓			กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายบ้าน นายอดุลย์ โดกพุทรา - บ้าน ชัยชุมพล	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 260 ตร. ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	99,000			✓			กองช่าง	
38	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายซอยบ้าน นางเพ็ญศิริ	ถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.	110,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
39	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 บริเวณสระน้ำ สาธารณะ	กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. โดย การเสริมดิน 500 ลบ.ม. และ ทำการบดทับให้แน่น เท คอนกรีตฝาย	129,000			✓			กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน คลองดินดำ หมู่ที่ 13 สายรอบคลองอีสาน เขียว	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตร. ม. พร้อมกลบไหล่ทาง	198,000			✓			กองช่าง	
41	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 13	ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 แผง ติดตั้งเครื่องสูบ น้ำแบบแพลลอย ป้อนน้ำบาดาล โซลล่าเซลล์ DC 1500 wattt จำนวน 1 เครื่อง วางท่อเมน ประปา จำนวน 250 ม.	240,000			✓			กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
42	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านคลองยาง พัฒนา หมู่ที่ 14	ท่อเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉม เป็ญ ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ความสูง 15 ม. วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลาย ขนาดØ 2 นิ้ว จำนวน 376 ม.	495,000			✓			กองช่าง	
43	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน โนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 สายทางหลวงชนบท - บ้านนายสมบัติ ผิวะสูงเนิน	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 650 ตร. ม.พร้อมกลบไหล่ทาง	400,000			✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
44	อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.สีคิ้ว ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	500,000	✓				304,638	กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย	ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย	20,000			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000		✓				สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการล้างถังสารเคมีและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการล้างถังสารเคมีและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000			✓			สำนักปลัด	
4	พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ทุกหมู่บ้าน	พ่นหมอกควัน 15 หมู่บ้าน	50,000			✓			สำนักปลัด	
5	ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ทุกหมู่บ้าน	15 หมู่บ้าน	30,000		✓				สำนักปลัด	
6	สร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยในชุมชนทุกหมู่บ้าน	15 แห่ง	30,000			✓			สำนักปลัด	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	ประชาชนภายในตำบลหนองหญ้าขาว	100,000			✓			สำนักปลัด	



## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

## 2.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
8	เบี้ยยังชีพคนชรา	จ่ายเบี้ยยังชีพ คนชรา	10,000,000		✓			5,777,900	สำนักปลัด	
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ	4,000,000		✓			1,183,400	สำนักปลัด	
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค เอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	100,000		✓			15,000	สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
11	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ภายใน ตำบล	สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 15 หมู่บ้าน	100,000			✓			สำนักปลัด	
12	ส่งเสริมกลุ่มสตรี เยาวชน ภายในตำบล	จัดอบรม สนับสนุน เงินอุดหนุนแก่กลุ่ม สตรี เยาวชน	100,000			✓			สำนักปลัด	
13	พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุภายใน ตำบลหนองหญ้าขาว	100,000			✓			สำนักปลัด	
14	ก่อสร้างหรือซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้	5 หลัง	200,000			✓			สำนักปลัด	
15	จัดหาเครื่องอุปโภคแก่ ผู้ยากไร้ภายในตำบล หนองหญ้าขาว	จัดหาเครื่องกันหนาว ให้ แก่ราษฎรภายใน ตำบลหนองหญ้าขาว	100,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

## 3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการร่วมใจปลูก ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	ปลูกป่าภายในตำบล หนองหญ้าขาว	10,000			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ฯ	1 แห่ง	100,000			✓			สำนักปลัด	
3	จัดทำขอบเขตพื้นที่ปก ปักษ์ทรัพยากร	จัดทำขอบเขตพื้นที่ ปกปักษ์ทรัพยากร ภายในตำบล หนองหญ้าขาว	10,000			✓			สำนักปลัด	
4	สำรวจและเก็บ รวบรวมทรัพยากร ท้องถิ่น	สำรวจและเก็บ รวบรวมทรัพยากร ท้องถิ่นภายในตำบล หนองหญ้าขาว	10,000			✓			สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน (หลอด LED)	อบรมให้ความรู้ คุณค่าของพลังงาน	6,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

## 3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเทคโนโลยี พลังงานทดแทน(ก๊าซ ชีวภาพ)แบบมีส่วนร่วม	ส่งเสริม และรณรงค์ การใช้ก๊าซชีวภาพ	45,000			✓			สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมพัฒนาผู้นำ ชุมชน ต้นแบบพลังงาน	ถ่ายทอดความรู้ด้าน พลังงาน	8,500			✓			สำนักปลัด	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการผลิตถ่าน ประสิทธิภาพสูงด้วยเตาเผา ถ่าน 200 ลิตรแบบนอน	ส่งเสริมให้ใช้เตาเผา ถ่าน 200 ลิตร แบบ นอน แทนเตาหลุมผี/ เตาแกลบ 5 ชุมชนๆ ละ 1 เตา	14,000			✓			สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเทคโนโลยี พลังงานทดแทน (ตู้อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์)	ส่งเสริมให้ใช้ตู้อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร 5 ชุมชนๆ ละ 1 ตู้	50,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเกษตรและเศรษฐกิจ

## 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชนตำบล หนองหญ้าขาว	จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. และผู้นำ ชุมชนตำบลหนองหญ้า ขาว เพื่อสร้างความ เข้มแข็งและทักษะในการ ประกอบอาชีพ	600,000		✓				สำนักปลัด	
2	สนับสนุนด้านกลุ่มอาชีพ ทุกหมู่บ้าน	15 หมู่บ้าน	200,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

## 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อบต. เคลื่อนที่ ธรรมะรวมใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อน	จัดกิจกรรมตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ธรรมะรวม ใจ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่	50,000			✓			สำนักปลัด	
2	สืบสานวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”	จัดกิจกรรมตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรม “ของดี บ้านฉัน”	10,000				✓		สำนักปลัด	
3	อบต. หนงหญ้าขาว สืบสานประเพณี สงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ จัดงานตามโครงการอบต. हनงหญ้าขาว สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ	100,000			✓			สำนักปลัด	
4	พาเด็กเล็กเข้าวัดเรียนรู้ ธรรมะตามวัย	จัดกิจกรรมพานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.हनงหญ้าขาว เข้าฟังธรรมะ	10,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี

## 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
5	วันเด็กแห่งชาติ อบต.หนอง หญ้าขาว	จัดกิจกรรมตอบ ปัญหาชิงรางวัล ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพ	150,000	✓				143,550	สำนักปลัด	
6	จ้างเหมาจัดทำอาหาร กลางวัน	จ้างเหมาจัด ทำอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	650,000		✓			196,560	สำนักปลัด	
7	จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	272,000		✓				สำนักปลัด	
8	จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	200,000		✓				สำนักปลัด	
9	นิทรรศการผลงานทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว	จัดนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000			✓			สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิ บาลและพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและ พนักงานส่วนตำบล	จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างธรรมา ภิบาล ผู้บริหารท้องถิ่น / พนักงาน อบต.	10,000			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นผู้มี คุณธรรมและจริยธรรม	จัดทำประกาศนียบัตร ค่าป้ายโครงการ พนักงานของอบต.	5,000			✓			สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	ฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	5,000			✓			สำนักปลัด	
4	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จ้างเหมาสำรวจแผนที่ ภาษี	300,000			✓			สำนักปลัด	



## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล สงกรานต์	30,000	✓				6,530	สำนักปลัด	
2	ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000			✓			สำนักปลัด	
3	สำรวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	จัดฝึกอบรมในการสำรวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	5,000			✓			สำนักปลัด	
4	เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ำในเด็กวัยเรียน	จัดฝึกอบรม ครูและนักเรียนจำนวน 150 คน	10,000			✓			สำนักปลัด	
5	ชักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว	ชักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว	5,000			✓			สำนักปลัด	
6	หน่วยกู้ชีพ อบต.หนองหญ้าขาว	ให้บริการกู้ชีพประชาชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน	400,000		✓			206,720	สำนักปลัด	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

## 7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.2 แผนงานสร้างของความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	พัฒนาศักยภาพแกนนำ กลุ่มสตรีเพื่อช่วยเหลือ ชุมชน	จัดอบรมแกนนำกลุ่มสตรี	10,000			✓			สำนักปลัด	
2	ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน ศักยภาพความเข้มแข็ง ชุมชน	จัดอบรมเสริมสร้างความ สามัคคีแก่ชุมชน	5,000			✓			สำนักปลัด	
3	นิทรรศการภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน	จัดนิทรรศการภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กและ เยาวชน	5,000			✓			สำนักปลัด	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	จัดการประชุมประชาคม แผนชุมชน และขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,000	✓				5,000	สำนักปลัด	
5	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองหญ้าขาว	เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ยาเสพติดให้โทษ	200,000			✓			สำนักปลัด	